



# MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN TARKASTUSASIAKIRJA

Ristijärven kunta  
Rakennusvalvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvä	Puhelin	Rakennuskohde ja lupatunnus
Vastaava työnjohtaja		Nimikirjain lyhenne
Pääsuunnittelija		TUKES:in hyväksymän kylmälaiteasentajan nimi

	pvm.	kuittaus
Selvitetty rakennuslupaehdot ja -määräykset		
Asennustarvikkeiden ja materiaalien kelpoisuus tarkastettu.		
Porausjätteet käsitelty suunnitelman mukaisesti		
Pintavesien pääsy lämpökaivoon estetty		
Tarkastuskaivon lämpöeristys tarkastettu		
Putkistojen eristykset - ja rakenteiden läpivientien tiivistykset tarkistettu		
Lämmönkeruuputkiston asennuksen jälkeinen koepaine suoritettu 2 h / 3 bar.		
Maalämpölaitteiden sähkötoiden ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastus suoritettu ja pöytäkirja toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan		
Pumpun esisäädöt asetettu ja pumpun toiminnan todettu olevan häiriötöntä		
Maalämpöpumpun käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle		
Mahdolliset muutokset päivitetty suunnitelmiin ja kohdetta vastaavat suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan		
Sijaintikatselmus tilattu/suoritettu		
Porausraportti toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan		
Öljysäiliö poistettu maasta ja säiliön tarkastuspöytäkirja toimitettu rakennusvalvontaan		

## TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO LUOVUTETTU LOPPUKATSELMUKSESSA

jäljennöksen varmennus

pvm.

nimenselvennys

vastaavan työnjohtajan allekirjoitus